

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2025.06.05

KA : Ramunė Krapavičė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Liepų g. 22 Klaipėda

Problema : Lyjant lietu, per stogo dangą į gyvenamąsias patalpas patenka lietūs.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1.	Čerpių demontavimas	m ²	15
2.	Gegnių montavimas (gegnės keičiamos paveiktos puvinio, kiekį tikslinti atsidengus dangą)	vnt.	10
3.	Difuzinės plėvelės įrengimas	m ²	15
4.	Grebėstavimas	m ²	15
5.	Laštako įrengimas	m	11
6.	Lietaus latakų nuvedimo įrengimas	m	11
7.	Čerpių montavimas	m ²	15
8.	Skardos lankstiniai	m	28
9.	Karnizo skardinimas	m ²	10
10.	Darbo vietos sutvarkymas	vnt.	1

Pastaba: Atliekami darbai lokaliai iš kiemo pusės, tarp ketvirto ir penkto aukšto. Darbus atlikti technologiškai kaip numato medžiagų gamintojas. Atliekamų darbų kiekius tikslinti darbo vietoje. Stogo konstrukciją vertinti atsidengus čerpias. Čerpes parinkti alternatyves esamai stogo dangai, demontuotos sveikos čerpės gali būti naudojamos pakartotinai.







APŽIŪROS DALYVIAI:

Alexeas Potkalnits
Techninis inžinierius
[Signature]

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)
