


2025-12-04

Organizacijos pavadinimas:	UAB Mano Būstas Baltija
Statinio adresas:	Turgaus a. 16
Apžiūros tikslas:	Įvertinti laiptinės durų būklę parengti DA laiptinių durų su kiekiais
Klientų atstovas:	Aleksandras Nicin
Techninis prižiūrėtojas:	Edgaras Čapas, UAB Mano Būsto priežiūra

Eil. Nr.	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3
1.	Bendrosios konstrukcijos:	
1.1.		1. Išimti senas medinės laiptinės duris. 2. Praplatinti durų angą (Rangovas turi įsivertinti ar esama sąrama virš durų tinkamai atlaikys statinio apkrovas, pridėdama nuotrauka iš seniau kaip atrodo sąrama be apdailos) . 3. Naujų durų įengimas (Naujų antracito spalvos šarvo durų su akute, pritraukėju, paprasta spyna (be telefonspynės), durų varstymo kryptis į kitą pusę montavimas). 4. Atstatyti apdailą. 5. Sutvarkyti darbo vietą.



Preliminarus reikalingų atlikti darbų ir medžiagų aprašas nurodytas Priede Nr. 1

Siūlomi daugiabučio namo, Turgaus a. 16 Klaipėda bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų įgyvendinimo etapai:

1. Rekomenduojama nedelsiant atlikti šiuos darbus:

Sprendimas:

1. Išimti senas medines laiptinės duris.
2. Praplatinti durų angą (Rangovas turi įsivertinti ar esama sąrama virš durų tinkamai atlaikys statinio apkrovas, pridėdama nuotrauka iš seniau kaip atrodo sąrama be apdailos) .
3. Naujų durų įengimas (Naujų antracito spalvos šarvo durų su akute, pritraukėju, paprasta spyna (be telefonspynės), durų varstymo kryptis į kitą pusę montavimas)
4. Atstatyti apdailą.
5. Sutvarkyti darbo vietą.

Priežiūros inžinierius

(apžiūros vadovo pareigos)

Edgaras Čapas


(vardas, pavardė)

Priedas Nr. 1

Preliminarus reikalingų atlikti darbų ir medžiagų aprašas

Eil. Nr.	Atliekami darbai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis ¹
	Laiptinės durų keitimas		
1.	Senų durų demontavimas	Vnt.	1
2.	Angos didinimas (Rangovas turi įsivertinti ar esama sąrama virš durų tinkamai atlaikys statinio apkrovas, pridedama nuotrauka iš seniau kaip atrodo sąrama be apdailos)	Kompl.	1
3.	Naujų durų įengimas (Naujų antracito spalvos šarvo durų su akute, pritraukėju, paprasta spyna (be telefonspynės), durų varstymo kryptis į kitą pusę montavimas)	Vnt.	1
4.	Lauko apdailos atstatymas	M2	1
5.	Vidaus apdailos atstatymas su gipsiniais mišiniais	M2	3
6.	Dažymas vidaus angokraščių	M2	3
7.	Darbo vietos sutvarkymas, šiukšlių išvežimas	Kompl.	1

Preliminarūs laiptinės durų angos išmatavimai:



2050 mm

1vnt.

1000mm

Priežiūros inžinierius Edgaras Čapas

Priežiūros inžinierius
Edgaras Čapas

¹ Tikslūs kiekiai tikslintini darbus ketinančio atlikti subjekto prieš darbų kainos pasiūlymo pateikimą.